



«Прогресс»

(ФГУП «ФНПЦ «Прогресс»)



5-я Кордная ул., д. 4, г. Омск, 644018, тел./факс (3812) 56-14-72, info@progress-omsk.ru, www.progress-omsk.ru,
Р/сч. 40502810245370100093 в Омском отделении № 8634 ПАО СБЕРБАНК, г. Омск,
БИК 045209673, ИНН 5506010517, КПП 550601001, ОГРН 1025501249883

2-й ДЕНЬ 2018 № Р-01-01-06/4234
На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «НТК-ПРОЕКТ»
А.Е. Карпову

ПРЕТЕНЗИЯ

по государственному контракту
от 20.12.2017 № 44А/2017-2РК

Большая Семеновская ул., д. 40, стр.13,
г. Москва, 107023

Между Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» в лице ФГУП «ФНПЦ «Прогресс» и ООО «НТК-ПРОЕКТ» по результатам проведенного электронного аукциона в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заключен государственный контракт от 20.12.2017 № 44А/2017-2РК (далее - государственный контракт) на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию токарного станка с числовым программным управлением (далее - оборудование) в количестве 1шт. по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение производственных участков в корпусах 1, 2, 3, 5».

Согласно пункту 3.1. государственного контракта головной исполнитель обязан поставить оборудование с выполнением сопутствующих работ/услуг в срок до 16.07.2018.

Пунктом 10.3.7 государственного контракта предусмотрено, что моментом исполнения обязательств головного исполнителя по государственному контракту, моментом перехода права собственности и риска случайной гибели оборудования является дата подписания сторонами Акта о вводе оборудования в эксплуатацию.

Между сторонами 21.12.2018 подписан акт ввода в эксплуатацию станка токарного с числовым программным управлением модели УТ 16У40МФ4-4.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом (ст. 309 ГК РФ).

В соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также соглашением между ФГУП «ФНПЦ «Прогресс» и Госкорпорацией «РОСКОСМОС» от 02.03.2017 № 396-Д496/17/33 в случае нарушения ООО «НТК-ПРОЕКТ» сроков исполнения своих обязательств по контракту заказчик обязан направить головному исполнителю требование об уплате пеней.

Согласно пункта 11.6 государственного контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения головным исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных головным исполнителем.

Расчет суммы пени:

Задолженность	Период просрочки			Ставка	Формула	Пени
	с	по	дней			
48 702 520,84	17.07.2018	21.12.2018	158	7.75	$48\,702\,520,84 \times 158 \times 1/300 \times 7.75\%$	1 987 874,56 р.
Сумма пени: 1 987 874,56 руб.						

Платежным поручением от 15.11.2018 № 640 ООО «НТК-Проект» в счет оплаты просрочки по государственному контракту от 20.12.2017 № 44А-2РК перечислило сумму пени в размере 1 448 899,99 рублей.

Таким образом, **сумма пени**, подлежащая окончательной оплате, **составляет** 1 987 874,56 – 1 448 899,99 = **538 974,57** рублей.

Убедительно просим в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента получения претензии перечислить сумму пени в размере 538 974,57 рублей на расчетный счет предприятия № 40502810245370100093 открытый в Омском отделении № 8634 ПАО СБЕРБАНК, БИК 045209673.

В случае неуплаты будем вынуждены обратиться в арбитражный суд за защитой нарушенных прав.

Генеральный директор



А.В. Зубарев



